رقم	البند	حصر شبابيك المدرسة بعد التعديل وفقاً للمطلوب							
	بيان الأعمال	الوحدة	العدد	مقاسات			الكميات		ملاحظات
				طول	عرض	ارتفاع	إضافة	خصم	
1	الدور الأرضى								
2	الخارجى	م2	28	1.03		1.03	29.71		
3	الحمامات	م2	7	1		1	7		تعديل وفقاً للعقد
4	السلم	م2	10	1		1	10		تعديل وفقاً للعقد
5	الداخلى	م2	4	2.08		1.08	8.9856		مكتبة
6		م2	1	3.08		1.08	3.3264		معمل
7		م2	1	0.68		1.08	0.7344		تحضير
8		م2	1	1.08		1.05	1.134		فصل
9		م2	1	2.58		1.08	2.7864		فصل
10	الدور الأول								
11	الخارجى	م2	31	1.03		1.03	32.89		
12	الحمامات	م2	7	1		1	7		تعديل وفقاً للعقد
13	الداخلى	م2	4	2.08		1.08	8.9856		تربية فنية
14		م2	1	4.08		1.08	4.4064		فصل
15		م2	1	0.64		1.08	0.6912		تحضير
16		م2	1	1.08		1.04	1.1232		فصل
17		م2	1	2.58		1.08	2.7864		فصل
10	الدور الثانى								
11	الخارجى	م2	31	1.03		1.03	32.89		
12	الحمامات	م2	7	1		1	7		تعديل وفقاً للعقد
13	الداخلى	م2	1	2.08		1.08	2.2464		الوكيل
14		م2	1	3.08		1.08	3.3264		فصل
15		م2	1	4.08		1.08	4.4064		فصل
16		م2	1	2.54		1.08	2.7432		فصل
17		م2	1	4.08		1.08	4.4064		فصل
18		م2	1	2.54		1.08	2.7432		صالة متعددة الأغراض
19		م2	1	2.58		1.08	2.7864		صالة متعددة الأغراض
	الإجمالي						184.10	0.00	
	إجمالي الصفحة								184.099
	عدد المدارس								4
	الإجمالي عدد 4 مدارس								736.396

م/محمد أسامة

رقم	البند	الصالة الرياضية والملاحق بعد التعديل وفقاً للمطلوب							
				مقاسات			الكميات		ملاحظات
	بيان الأعمال	الوحدة	العدد	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	خصم	
1	الدور الأرضى								
2		م2	10	5.56		0.84	46.70		الملعب
3		م2	4	0.46		0.86	1.5824		حمام
4		م2	2	1.23		1.08	2.6568		مقصف
5	الدور الأول								
6		م2	1	1.26		1.06	1.34		الغرفة الطبية
7		م2	2	1.24		1.04	2.5792		الطرقة
8		م2	4	1.24		1.04	5.1584		قاعة
9	المقاصف								
10		م2	1	2.57		1.3	3.34		المتوسط
11		م2	1	2.69		1.29	3.4701		
12		م2	4	1		1	4		تعديل وفقاً للعقد
13		م2	1	2.55		1.29	3.2895		الثانوى
14		م2	1	2.65		1.29	3.4185		
15		م2	5	1		1	5		تعديل وفقاً للعقد
16		م2	1	2.73		1.31	3.5763		التحفيظ
17		م2	1	2.63		1.32	3.4716		
18		م2	3	1		1	3		تعديل وفقاً للعقد
19		م2	1	2.65		1.33	3.5245		الابتدائي
20		م2	1	2.68		1.32	3.5376		
21		م2	4	1		1	4		تعديل وفقاً للعقد
22	سكن الحارس								
23	الثانوى	م2	3	1.04		1.04	3.24		
24		م2	1	1		1	1		تعديل وفقاً للعقد
25	المتوسط	م2	3	1.04		1.04	3.24		
26	التحفيظ	م2	3	1.05		1.05	3.31		
27		م2	1	1		1	1		تعديل وفقاً للعقد
22	غرف الأمن								
23	المتوسط	م2	1	3.26		1.57	5.12		
24		م2	1	1		1	1		تعديل وفقاً للعقد
26	التحفيظ	م2	1	2.88		1.3	3.74		
27		م2	1	1.26		1.1	1.386		تعديل وفقاً للعقد
	الإجمالي						126.6908	0	
	إجمالي الصفحة								126.6908

م/محمد أسامة